



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ

หมู่ที่ ๑ ตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ / โทรสาร. ๐๕๓ ๒๙๙๑๘๔

<http://www.rimnuar.go.th>

คำนำ

ด้วยเทศบาลตำบลริมเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลริมเหนือ ในการรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน มีความชัดเจน สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้

ดังนั้น เทศบาลตำบลริมเหนือ จึงขอรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ และหวังเป็นว่ารายงานแผนและความก้าวหน้าฯ ฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

เทศบาลตำบลริมเหนือ

เมษายน ๒๕๖๙

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘) ๑

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ	
- แผนงานสาธารณสุข	๒ - ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗ - ๑๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อย	
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑๑ - ๑๒
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
- แผนงานการเกษตร	๑๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว	
- แผนงานการศึกษา	๑๕
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๖
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๗
- แผนงานการเกษตร	๑๘
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒๐ - ๒๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาองค์กร	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๒ - ๒๔
- แผนงานงบกลาง	๒๕ - ๒๖
บัญชีกรณีกันเงินยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	๒๗
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๒๘ - ๓๓

**สรุปแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙**

เทศบาลตำบลริมเหนือได้กำหนดยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ โดยมีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาองค์กร

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลริมเหนือ

= โครงการที่ได้ดำเนินการ/โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/แผนดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๘/กันเงินกรณียังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน/ใช้จ่ายเงินสะสม และงบบุudgetเฉพาะกิจ ทั้งหมด ๙๖ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๙๓๕,๗๐๐.๐๐ บาท
๒. ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๙ รายการ งบประมาณ ๘๖๗,๑๖๐.๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น ๑๒๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๘๖๘,๖๗๓.๐๐ บาท

โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒	โครงการ งบประมาณ	๖,๓๒๓,๔๖๓.๙๑ บาท
โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๔	โครงการ งบประมาณ	๑๔,๖๑๒,๒๓๖.๐๙ บาท
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	๐	โครงการ งบประมาณ	๐.๐๐ บาท
ระดับความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	๒๒.๙๒ %		

รายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามบัญชีสรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างระบบสุขภาพชุมชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคอุบัติใหม่	๑๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปา เทศบาลตำบลริมเหนือ	๒๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	๘๐,๐๐๐	๔๕,๗๘๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	ดำเนินการแล้วบางส่วน และอยู่ระหว่างการดำเนินงาน เดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๕	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖,๔๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างระบบสุขภาพชุมชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๑,๖๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	ก.พ.-๖๙	ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน ก.พ. ๒๕๖๙ และอยู่ระหว่างการนำวัคซีนไปฉีดสุนัขและแมวในพื้นที่	สำนักปลัด
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๗ โครงการ		๒๓๘,๐๐๐	๖๐,๗๘๐					

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสาระบบโซลาเซลล์ ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลริมเหนือ	๓๑๒,๙๐๐	๒๕๒,๐๐๐	-	-	ก.พ.-๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองผาซอย ๒ และซอย ๓	๔๐๓,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ บ้านท้องผายซอย ๑ ถึง ซอย ๒	๓๗๐,๒๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓ บ้านหัวดง ซอย ๘	๕๗๔,๒๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านเลขที่ ๓๑๐ ซอย ๖ ถึงซอย ๑๐ หมู่ที่ ๕ บ้านเหมืองผารวมใจ	๒๖๕,๗๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านเลขที่ ๖๑/๑ รอบหมู่บ้านสายตะวันตก จนถึงบ้านดำ บ้านเลขที่ ๑๔๘ หมู่ ๔ บ้านเกาะ (ช่วงที่ ๒ บ้านเลขที่ ๕๙ ถึงทางเข้าสวนดอกไม้)	๔๖๘,๖๐๐	๔๔๗,๐๐๐	-	-	มี.ค.-๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปิด พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ จากบ้านเลขที่ ๘๑ ถึงลำเหมืองข้างหมู่บ้านยุคลธร หมู่ ๕ บ้านเหมืองฝารวมใจ	๓๙๒,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านท้องฝาย ซอย ๓	๒๓๓,๖๐๐	๒๐๗,๐๐๐	-	-	ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม ๒๕๖๘	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลริมเหนือ	๑๑๐,๘๐๐	๙๔,๐๐๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านเลขที่ ๓๑/๒ ถึงถนนสายหลัก หน้าซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ	๓๓๙,๖๐๐	๓๒๗,๐๐๐	-	-	ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม ๒๕๖๘	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ	๒๖๕,๖๐๐	๒๖๕,๐๐๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปิด พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากรางระบายน้ำเดิม ถึงลำเหมืองสาธารณะฯ หมู่ที่ ๒ บ้านท้องผ่าย ตำบลริมเหนือ	๕๓๓,๘๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๓	โครงการติดตั้งประตูละบายน้ำเหล็กชนิดมือหมุน จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ บริเวณท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ติดสะพานข้ามแม่น้ำแมริม (สะพานหมอพจน์) หมู่ที่ ๒ บ้านท้องฝาย ตำบลริมเหนือ จุดที่ ๒ บริเวณบ่อพักรางระบายน้ำ ซอย ๗ หมู่บ้านริมเหนือเคียงดอย หมู่ที่ ๒ บ้านท้องฝาย ตำบลริมเหนือ	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย ๔ หน้าร้านฮานะ การ์เด็น หมู่ที่ ๓ บ้านหัวดง ตำบลริมเหนือ	๑๒๘,๗๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย ๖ หมู่ที่ ๓ บ้านหัวดง ตำบลริมเหนือ	๑๘๐,๕๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านหัวดง ตำบลริมเหนือ	๓๐๓,๗๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ซอยบ้านเลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะ ตำบลริมเหนือ และจุดที่ ๒ ซอย ๖/๑ บ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะ ตำบลริมเหนือ	๑๓๑,๓๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๘	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ หน้าบ้านเลขที่ ๘๘/๓ หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะ ตำบลริมเหนือ และจุดที่ ๒ หน้าบ้านเลขที่ ๔๘/๔ หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะ ตำบลริมเหนือ	๓๓๘,๖๐๐	๓๒๒,๐๐๐	-	-	มี.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเหมืองฝารวมใจ ตำบลริมเหนือ	๔๒๗,๔๐๐	๔๑๓,๐๐๐	-	-	ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม ๒๕๖๘	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลริมเหนือ	๓๔๐,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐	-	-	พ.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘	กองช่าง
๒๑	โครงการทาสีอาคารอเนกประสงค์ โดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลริมเหนือ	๔๙๙,๙๐๐	๔๘๘,๐๐๐	-	-	ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม ๒๕๖๘	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลริมเหนือ	๗๐๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๒๓	ปรับปรุงเสริมผิวทางถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๐๖๓-๐๐๒ บ้านเหมืองผ่า หมู่ที่ ๑ ถึง ทางเชื่อมทางหลวงชนบท ชม. ๓๐๐๙ ตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	๒,๒๔๒,๙๐๐	๑,๗๙๗,๐๐๐	-	-	มี.ค.-๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙	กองช่าง
๒๔	ปรับปรุงเสริมผิวทางถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๐๖๓-๐๐๑บ้านท้องผาย หมู่ที่ ๒ เชื่อมบ้านหัวดง หมู่ที่ ๓ ตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	๒,๘๗๖,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองผ่า ต.ริมเหนือ	๓๔๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๕ โครงการ		๑๒,๘๘๐,๐๐๐	๔,๙๔๙,๐๐๐					

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลริมเหนือ	๕,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการเดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำและลำน้ำแมริม	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการเดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	๓๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการเดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี	๓๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการเดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	๖,๐๐๐	๒,๙๔๐	-	ครั้งที่ ๑ ดำเนินการช่วงเดือน ม.ค. ๒๕๖๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ ครั้งที่ ๒ จะดำเนินการเดือนเมษายน ๒๕๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๖	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๖ โครงการ		๑๑๖,๐๐๐	๒,๙๔๐					

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลริมเหนือ	๑๐,๐๐๐	๐	-	มิ.ย.-๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ อีก ๑ กิจกรรม เดือน มิ.ย. ๖๙ วันยาเสพติดโลก	สำนักปลัด
๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย. - ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒ โครงการ		๔๐,๐๐๐	๐					

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก	๑๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - มิ.ย. ๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรม ช่วง เม.ย. - มิ.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๒	โครงการรวมใจประชาอาสาท้องถิ่นรักษโลกเพื่อสิ่งแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน	๑๕,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๕,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ โครงการแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า	๒๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔ โครงการ		๕๐,๐๐๐	๐					

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว

พัฒนาด้านการศึกษา และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการเด็กและเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	๓๖๗,๓๕๐	๒๐๑,๖๐๐.๐๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา
๓	โครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย	๕,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา
๔	โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา
๕	ค่าอาหารเสริม (นม)	๖๐๐,๐๐๐	๒๔๑,๖๒๒.๑๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา
๖	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนมูลนิธิการาช ๕	๑,๐๐๓,๒๐๐	๔๗๐,๖๖๘.๐๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๖ โครงการ		๑,๙๙๐,๕๕๐	๙๑๓,๘๙๐.๑๐					

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต การรวมกลุ่มอาชีพ การพัฒนาคุณภาพผลผลิต และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย กรณีเกิดภัยพิบัติและสาธารณภัยต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว	๑๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓ โครงการ		๗๐,๐๐๐	๐					

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต การรวมกลุ่มอาชีพ การพัฒนาคุณภาพผลผลิต และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	ค่าใช้จ่ายการดำเนินของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลริมเหนือ	๑๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๒	โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง	๑๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตำบลริมเหนือ	๓๐,๐๐๐	๑๔,๒๖๘	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙ มีกิจกรรมอีก ๑ กิจกรรม	สำนักปลัด
๕	โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลริมเหนือ	๘๐,๐๐๐	๑๘,๗๕๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙ มีกำหนด จัดกิจกรรม ๘ ครั้ง	สำนักปลัด
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕ โครงการ		๑๔๐,๐๐๐	๓๓,๐๑๘.๐๐					

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต การรวมกลุ่มอาชีพ การพัฒนาคุณภาพผลผลิต และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(๓) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลริมเหนือ	๑๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการเดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และเศษวัชพืชเพื่อลดการเผาในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - มิ.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการเดือน เม.ย.-มิ.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	๑๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการเดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓ โครงการ		๔๐,๐๐๐	๐					

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	-	-	ก.พ.-๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.พ. ๖๙	กองการศึกษา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐					

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลริมเหนือ	๑๕๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา
๒	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	ม.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ ศพต. บ้านเหมืองฝ้า ไม่ใช้งบประมาณ เดือน มกราคม ๒๕๖๙	กองการศึกษา
๓	โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา
๔	โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๐	-	ก.ค.-๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน ก.ค. ๖๙	กองการศึกษา
๕	โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	๑๕,๐๐๐	๔,๔๖๐	-	-	ธ.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๖	โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่เมือง	๕๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย.-๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.๖๙	กองการศึกษา
๗	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง)	๕๐,๐๐๐	๒๘,๗๗๐	-	-	พ.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา
๘	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา
๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	มี.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ มี.ค.๖๙	กองการศึกษา
๑๐	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลริมเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา	๒๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา
๑๑	อุดหนุนวัดเจติยสถาน โครงการธรรมสังฆะระหว่างพรรษา	๓๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ		๔๒๐,๐๐๐	๔๓,๒๓๐.๐๐					

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาองค์กร

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อร่วมงานรัฐพิธี/พระราชพิธี	๑๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการเดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	๓,๑๕๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการเดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๓	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	๕๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการเดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๔	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑๖๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - พ.ค.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการเดือน เม.ย.-พ.ค. ๖๙	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๘,๐๐๐	๗,๙๙๕	-	-	มี.ค.-๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จมี.ค. ๖๙	สำนักปลัด
๖	โครงการเทศบาลตำบลริมเหนือสัญจร	๓๕,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการเดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาองค์กร

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๗	โครงการบริหารจัดการตลาดลานค้าชุมชนตำบลริมเหนือ	๑๕๐,๐๐๐	๔๖,๗๐๕	-	-	มี.ค.-๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ มี.ค. ๖๙	สำนักปลัด
๘	โครงการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	๑๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๙	อุดหนุน อบต.โป่งแยง โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	ก.พ.-๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.พ. ๖๙	สำนักปลัด
๑๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ โครงการส่งเสริมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ก.พ.-๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.พ. ๖๙	สำนักปลัด
๑๑	อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลริมเหนือโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	๒๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาองค์กร

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการเดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ภาษี	๑๐,๐๐๐	๒,๒๔๔	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการเดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๑๔	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการเดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๑๕	โครงการนำประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ และศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๗,๕๕๕	-	-	พ.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ย. ๖๘	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ		๖๘๓,๐๐๐	๒๒๗,๖๔๙					

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาองค์กร

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๖๔๒,๐๐๐	๓,๒๐๔,๗๐๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๐๐๘,๐๐๐	๔๘๘,๘๐๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๔	เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	๓๘,๔๑๐	๓๗,๙๐๒.๙๑	-	-	จ.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ จ.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๕	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๖๗๔,๒๘๖	๖๗๔,๒๘๖	-	-	จ.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ จ.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๖	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลริมเหนือ	๒๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย. ๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาองค์กร

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๗	เงินสมทบงบประมาณเข้าบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลริมเหนือ	๗๘,๗๕๐	๗๘,๗๕๐.๐๐	-	-	จ.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ จ.ค. ๖๘	สำนักปลัด
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๗ โครงการ		๘,๕๐๓,๔๔๖	๔,๕๐๕,๔๓๘.๙๑					

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

กันเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและแหล่งน้ำ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงานของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปิด จากจุดเชื่อมต่อวาง ระบายน้ำเดิม ถึง บ้านเลขที่ ๒/๒ บ้านท้องฝาย หมู่ ๒ ตำบลริมเหนือ	๗๓๔,๖๐๐	๖๓๖,๕๐๐	-	-	ต.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘	กองช่าง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑ โครงการ		๗๓๔,๖๐๐	๖๓๖,๕๐๐.๐๐					

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๓ ตู้ (เทศบัญญัติ)	๑๙,๘๐๐	๑๙,๘๐๐	-	-	ม.ค.-๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ ม.ค. ๖๙	สำนักปลัด
๒	เก้าอี้นวม จำนวน ๖๐ ตัว (กั้นเงินกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน)	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	-	-	ต.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ต.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๓	เก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า๖๐*๗๐* ๑๑๐เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว (กั้นเงินกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน)	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	-	-	พ.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ย. ๖๘	กองคลัง
๔	เก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕*๕๕* ๑๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๖ ตัว (กั้นเงินกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	-	-	พ.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ย. ๖๘	กองคลัง
๕	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ (เทศบัญญัติ)	๑๓,๒๐๐	๑๓,๒๐๐	-	-	มี.ค.-๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ มี.ค. ๖๙	กองช่าง
๖	โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว (กั้นเงินกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๕,๙๐๐	๑๐,๙๘๐	-	-	พ.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ย. ๖๘	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๗	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง (กั้นเงินกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน)	๘๓,๐๐๐	๘๒,๖๐๐	-	-	พ.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ย. ๖๘	กองช่าง
๘	เครื่องยนต์เรือเบนซิน ๑๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๗๓,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	-	-	ต.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ต.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๙	เทอร์เลอร์เรือ จำนวน ๑ คัน (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ต.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๑๐	ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ (กั้นเงินกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน)	๖,๐๐๐	๕,๔๙๐	-	-	ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๑๑	เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น น้ำธรรมดา แบบ ๓ หัวก๊อก จำนวน ๑ เครื่อง (กั้นเงินกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน)	๖,๕๘๐	๔,๓๙๐	-	-	พ.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ย. ๖๘	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่อิง จังหวัดเชียงใหม่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๒	ปั๊มไอดีดูดโคลน จำนวน ๔ เครื่อง (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	-	-	ต.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ต.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๑๓	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๒ เครื่อง (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๑๙,๔๐๐	๑๙,๔๐๐	-	-	ต.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ต.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๑๔	ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต Slump Test จำนวน ๑ ชุด (กั้นเงินกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน)	๗,๐๐๐	๖,๙๐๐	-	-	ม.ค.-๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ ม.ค. ๖๙	กองช่าง
๑๕	ชุดแบบหล่อคอนกรีต จำนวน ๒ ชุด (กั้นเงินกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๔,๐๐๐	๑๓,๘๐๐	-	-	ม.ค.-๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ ม.ค. ๖๙	กองช่าง
๑๖	ติดตั้งระบบกระจายเสียงตามสายของเทศบาล ตำบลริมเหนือ (เทศบัญญัติฯ)	๒๑๐,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด
๑๗	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ พกพาจำนวน ๑ เครื่อง (กั้นเงินกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน)	๒๕,๗๐๐	๒๔,๕๐๐	-	-	ม.ค.-๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ ม.ค. ๖๙	กองช่าง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่อริม จังหวัดเชียงใหม่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑๘	ติดตั้งระบบกระจายสัญญาณ WiFi บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลริมเหนือ (เพิ่มเติม) พร้อมค่าติดตั้งและทดสอบระบบ จำนวน ๑ ชุด (กั้นเงินกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน)	๑๔,๔๘๐	๑๔,๔๘๐.๐๐	-	-	พ.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๑๙	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (กั้นเงินกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ม.ค.-๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ ม.ค. ๖๙	สำนักปลัด
๒๐	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ จำนวน ๑ กล้อง (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	-	-	ต.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ต.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๒๑	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) บริเวณอาคารลานกีฬาอเนกประสงค์ (โดม) เทศบาลตำบลริมเหนือ จำนวน ๑ ชุด (ใช้จ่ายเงินสะสม)	๔๐,๕๐๐	๔๐,๕๐๐	-	-	ต.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ต.ค. ๖๘	สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๒๒	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่๑* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (เทศบัญญัติ)	๒๔,๐๐๐	๐	-	เม.ย. - ก.ย.๖๙	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เดือน เม.ย.-ก.ย. ๖๙	กองคลัง
๒๓	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่๑* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า๑๙นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (กั้นเงินกรณียังไม่ได้ก่อกั้นผู้กั้น)	๒๔,๐๐๐	๒๓,๒๕๐	-	-	พ.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ย. ๖๘	กองคลัง
๒๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (กั้นเงินกรณียังไม่ได้ก่อกั้นผู้กั้น)	๒๔,๐๐๐	๒๓,๒๕๐	-	-	พ.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ย. ๖๘	กองคลัง
๒๕	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง (กั้นเงินกรณียังไม่ได้ก่อกั้นผู้กั้น)	๓,๓๐๐	๓,๒๕๐	-	-	ธ.ค.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ธ.ค. ๖๘	กองการศึกษา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่อิง จังหวัดเชียงใหม่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๒๖	ติดตั้งระบบกระจายสัญญาณ WiFi บริเวณอาคารสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลริมเหนือ (กั้นเงินกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน)	๒๘,๐๕๐	๑๗,๑๐๐	-	-	พ.ย.-๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ย. ๖๘	กองช่าง
๒๗	เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๘๕๐	๘๕๐	-	-	มี.ค.-๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ มี.ค. ๖๙	สำนักปลัด
๒๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	-	มี.ค.-๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ มี.ค. ๖๙	สำนักปลัด
๒๙	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๔๕,๕๐๐	๔๕,๐๐๐	-	-	ก.พ.-๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.พ. ๖๙	กองคลัง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๙ โครงการ		๘๖๗,๑๖๐	๖๑๐,๖๔๐.๐๐					